

Zaaknr. 84849
Kenmerk 925155

VERSLAG VAN PROJECTGROEPOVERLEG EVZ WILDERTSE ARM OP 8 JULI 2025

Plaats: Auberge De Moerse Hoeve

Aanwezig: Antea

[redacted] J

Gemeente Dongen

[redacted] J

[redacted] J

Waterschap Brabantse Delta

[redacted] J

[redacted] J

[redacted] J

Afwezig: Gemeente Loon op Zand

[redacted] J

Gemeente Tilburg

[redacted] J

Notuliste: [redacted] J

Kopie aan:

Opening en mededelingen

[redacted] J opent de vergadering.

Er zijn geen mededelingen.

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

Vaststellen verslag vorige vergadering d.d. 10 juni 2025

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

De actiepunten zijn uitgevoerd. De gemeente Dongen geeft aan, aan te sluiten bij de duurzaamheidsambities van waterschap Brabantse Delta.

Agendapunten

1. Voorbereiden inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst komt de werkversie van het Definitief Ontwerp (DO) ter inzage te liggen.

[redacted] J heeft bij voorbereiding/keukentafelgesprekken aangegeven graag een overkluizing te willen hebben aan het einde van de nieuw aan te leggen kavelsloot die aansluit op de EVZ. In plaats van een overkluizing is er nu in het plan een betonnen duiker van Ø 300 mm met een lengte van 15 m1 opgenomen.

Dit verzoek op het perceel van [redacted] J is met name ingebracht door de pachter van het perceel van [redacted] J, familie [redacted] J. Tijdens de inloopbijeenkomst zou hierover een vraag kunnen komen van [redacted] J en/of [redacted] J.



In plaats van het dempen van de A-waterloop die loopt tussen de 2 percelen van [REDACTED], heeft [REDACTED] aangegeven akkoord te kunnen gaan met een overkluizing met een diameter van Ø 300 mm. Deze overkluizing is opgenomen in het VO, deze moet nog vergund worden.

Namens het team wordt voorgesteld om op bovenstaande punten tijdens de bijeenkomst/inloop als volgt te reageren:

Ten behoeve van de diverse verschillende belangen, is gekozen voor een op maat gemaakte oplossing. Een van de belangen is dat de wateraanvoer voor [REDACTED] gewaarborgd moet blijven. Daarom is een overkluizing door een betonnen duiker van Ø 300 mm. op het perceel van [REDACTED] gerechtvaardigd. Voor al het andere is het beleid gevolgd van waterschap Brabantse Delta.

Noot:

Tijdens de inloop-bijeenkomst heeft [REDACTED] bezwaar gemaakt dat er op het perceel van [REDACTED] geen overkluizing is opgenomen.

[REDACTED] heeft de afspraken en overeenkomsten die zijn opgesteld bij de grondruil erop nagekeken en het blijkt dat in de overeenkomst van [REDACTED] is opgenomen dat er een overkluizing zou worden opgenomen in het plan.

Het projectteam moet heroverwegen hoe deze locatie verder wordt ingevuld. [REDACTED] zal dit intern ook nog afstemmen met Vergunningen [REDACTED]

2. Stand van zaken

Er is een voorstel gedaan richting [REDACTED] met daarin opgenomen de inrichting van het perceel met een overkluizing zoals hiervoor beschreven en de grondruil. Het is nog wachten op een reactie. Waterschap Brabantse Delta heeft het vertrouwen hier met [REDACTED] uit te komen.

3. Antea

a. Planning

De planning is aangepast aan de hand van de vakanties. Volgens de huidige planning zou het Definitief Ontwerp (DO) eind september 2025 gereed zijn. Hierna volgt de vergunningenprocedure van 8 + 6 weken. Het bestek kan volgens de planning in december 2025 gereed zijn.

Als de aanbestedingsprocedure voor uitvoering gelijk gaat lopen met de vergunningenprocedure én er geen vertragingen komen in de vergunningenprocedure, zou na aanbesteding en gunning van het bestek gestart kunnen worden met de uitvoering.

De vergunningenprocedure is maatgevend voor de start van de werkzaamheden. Door vooroverleg met de betreffende instanties en de vergunningenprocedure goed voor te bereiden, hoeft deze procedure hopelijk niet langer te duren dan noodzakelijk is.

Een aandachtspunt voor de vergunningenprocedure zijn de beschermde soorten. De onderzoeken naar de beschermde soorten zijn bijna afgerond en hiervan wordt een rapportage opgesteld.

Of het aanplanten aansluitend aan de uitvoeringswerkzaamheden gedaan kan worden, zal kritisch zijn in verband met het broedseizoen.



De vergunningenprocedure en de beschermde soorten, vormen een risico voor de planning. Deze zullen worden meegenomen in de risicosessie van dinsdag 19 augustus 2025.

4. Volgend projectgroepoverleg

Een volgende projectgroepoverleg staat gepland op dinsdag 19 augustus 2025 van 10.00 tot 11.30 uur bij de gemeente Dongen. Hiervoor is inmiddels een vergaderverzoek gestuurd.

Tijdens het volgende projectgroepoverleg zal ook stilgestaan worden bij de mogelijke risico's. De risico's die genoemd worden tijdens dit overleg, worden dan meegenomen in de risicosessie van dinsdag 19 augustus 2025 van 14.30 tot 16.00 uur.

De agendapunten voor het volgende projectgroepoverleg zijn dan:

- Duurzaamheid
- Raming
- Risico's
- Planning

Rondvraag/sluiting

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.



ACTIELIJST

Datum/ nummer	Ag. Pt.	Omschrijving	Actie door	Termijn
08-07	1	In de overeenkomst van [redacted] is opgenomen dat er een overkluizing zou worden opgenomen in het plan. Het projectteam moet heroverwegen hoe deze locatie verder wordt ingevuld. Na het heroverwegen van het projectteam, met [redacted] afstemmen.	[redacted]	