

Van der Kooy Pijnacker B.V.
Denariusstraat 19 A
4903 RC OOSTERHOUT

Uw schrijven van :
Uw kenmerk :
Zaaknummer :
Ons kenmerk :
Behandeld door :
Doorkiesnummer :
Datum : 8 April 2026
Verzenddatum : 28 september 2023

Onderwerp: WABO-controle

Geachte :

In het kader van het toezicht op de naleving van uw lozingsvergunning hebben op 8 september 2023 een bezoek gebracht aan uw bedrijf. Bij deze controle was u voor uw bedrijf aanwezig.

Controlerapport en afspraken

./. Een weergave van het bezoek is neergelegd in bijgevoegd controlerapport. Zoals hieruit blijkt is er geen overtreding geconstateerd, wel zijn er aandachtspunten benoemd.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met , telefonisch te bereiken onder het nummer . Van deze brief hebben wij een kopie gezonden aan de hieronder genoemde instanties, die eveneens werkzaam zijn op het gebied van de handhaving.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,

Bijlage: controlerapport

Kopie aan: OMWB, info@omwb.nl

Behandeld door: [redacted] [redacted]

Controlerapport waterschap Brabantse Delta

Controle datum:	8 september 2023
1. Ambtenaar:	[redacted] (WBD)
2. Ambtenaar:	[redacted] (OMWB)
Controle opgenomen in jaarprogramma?	ja
Hercontrole?	ja
Naam bedrijf:	Van der Kooy
Adres:	Denariusstraat 17, 19 en 19A
Postcode en woonplaats:	4903 RC OOSTERHOUT
Telefoonnummer:	088 369 4240
Tijdens het bezoek gesproken met:	[redacted] [redacted]
Telefoonnummer:	[redacted]
Aard van de inrichting:	Binnen het bedrijf worden dierlijke en plantaardige vetten verwerkt en opgeslagen. De verwerkte vetten gaan naar biovergisters en/of worden ingezet voor de biobrandstof.

Vergunningssituatie:

Omgevingsvergunning of melding	Datum Besluit	Beschikkingnummer	Reden
Omgevingsvergunningsvergunning (revisie)	4 mei 2011	2722387	Uitbreiding en wijziging van bedrijfsactiviteiten op onderhavige locatie.
Omgevingsvergunning (milieuneutraal) op grond van de Wabo voor: bouwen, strijdig gebruik grond en milieu	21 maart 2013	ISC/V/20121625	Inrichten Oostelijk tankenpark en verplaatsen van gasflessenopslag en het accepteren van gewijzigde Euralcodes
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	3 juli 2014	n.b.	Acceptatie van producten die op basis van eerder verleende vergunning worden geaccepteerd, echter waarbij de Euralcodes zijn gewijzigd.
Omgevingsvergunning (verandering) en besluit intrekking voorschriften vergunning van 4 mei 2011**	6 mei 2015	114155.000.000 13121022	Uitbreiding perceel (Denariusstraat 17) en verplaatsing van activiteiten binnen de inrichting.
Omgevingsvergunning (verandering) op grond van de Wabo	6 juni 2019	n.b.	Vervanging van 8 opslagtanks door 13 nieuwe opslagtanks.
Maatwerkvoorschrift uitvoeren geuronderzoek	3 maart 2022	2021-050642	Maatwerkvoorschrift uitvoeren geuronderzoek
Omgevingsvergunning (verandering) op grond van de Wabo	10 maart 2022	D2022-01-026185 20090803	Toevoeging van acceptatie, op- en overslag en verwerking van afvalstoffen met nog niet vergunde Euralcodes.

Afvalwatersituatie:

Het afvalwater dat via het vuilwaterriool wordt afgevoerd bestaat uit spuiwater, spuitwater en (verontreinigd) hemelwater. Tevens wordt er huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor het uitwendig reinigen van vrachtwagens geloosd op het vuilwaterriool.

Het spuiwater ontstaat bij het schoonmaken van de tanks, waarbij het water dat afkomstig is van de stoomketel in een aparte tank wordt opgevangen.

Het spuitwater ontstaat bij het sproeien van het terrein i.g.v. morsingen.

Het verontreinigd hemelwater betreft het hemelwater dat op het terrein valt en het hemelwater dat in de tankputten valt. Dit water wordt ook behandeld/gezuiverd.

Het afvalwater wordt door twee vetafscheiders geleid. Nadat het afvalwater de eerste vetafscheider gepasseerd is, wordt het opgeslagen in 'dedicated' tank '393'. Voordat het afvalwater definitief wordt afgevoerd naar de gemeentelijke riolering wordt het afvalwater door een tweede vetafscheider geleid.

1 BEVINDINGEN

De volgende onderwerpen zijn besproken:

Handhavingstraject onopgeloste bestanddelen

Bevinding: Vanuit de OMWB loopt er een HH-traject n.a.v. overschrijdingen op de parameter/stof onopgeloste bestanddelen. Het bedrijf heeft twee TSS-meters (Total Suspended Solids) geplaatst in de aan- en afvoerleiding van de laatste vetafscheider voordat het afvalwater geloosd wordt op het gemeentelijke vuilwaterriool. Het bedrijf is bezig een ijklijn op te stellen met een relatie tussen de TSS en de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen. Hierdoor komt er inzage in de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen in het te lozen afvalwater. Indien uit de TSS-meting blijkt dat er een verhoging is wordt de lozing gestaakt en maatregelen genomen om weer te voldoen aan de gestelde norm.

Afspraak: Het bedrijf informeert actief het bevoegde gezag m.b.t. het opstellen van de ijklijn en ontwikkelingen om te voldoen aan de norm onopgeloste bestanddelen.

pH afvalwater

Bevinding: In het verleden is door het bedrijf en het waterschap geconstateerd dat het afvalwater niet voldoet aan de gestelde normen v.w.b. pH. Het bedrijf vangt de spuistroom van de stoomketel (relatief hoge pH) apart op in een tank en doseert geleidelijk deze stroom aan het effluent van de laatste vetafscheider. Door het bedrijf wordt aangegeven dat er nog een optimalisatie moet plaatsvinden aan de dosering (plaatsen pomp met kleiner debiet). De pH wordt door het bedrijf niet gemonitord.

Afspraak: Bij een volgende constatering van een overschrijding van de pH norm zal er een handhavingstraject worden opgestart.

Vergunningssituatie

Bevinding: Het bedrijf wil vóór 31 december 2023 een algehele revisievergunning voor de gehele inrichting aanvragen. V.w.b. de lozingssituatie zal er in ieders geval een actualisatie plaatsvinden. Het bedrijf is tevens voornemens om de 4 straatkolken ten westen van het terrein aan te sluiten op de zuiveringstechnische voorzieningen.

Debietmeting

Bevinding: Het bedrijf is voornemens om het totaal aan te lozen (bedrijfs-) afvalwater te gaan meten middels een vast meetopstelling. Het bedrijf is met de gemeente Oosterhout in overleg voor een eigen persleiding richting het gemaal van de gemeente. De lozingssituatie zal ook veranderen (al het bedrijfsafvalwater van de locaties 17, 19 en 19A worden op 1 lozingspunt geloosd op het (nieuw aan te leggen) vuilwaterriool).

Het bedrijf heeft in het kader van de Zuiveringsheffing een verplichting tot het uitvoeren van "meetweken". De tweede meetweek geeft een significante afwijking van de afgevoerde hoeveelheid afvalwater per dag. In 2022 is eveneens de afvoerhoeveelheid een discussiepunt geweest. In het kader van de Zuiveringsheffing ontvangt het bedrijf mogelijk nog een separaat schrijven.

Eind Q3 / begin Q4 wordt er een deelmeter geplaatst in de aanvoer van de deelstroom richting tank 393.

In 2022 heeft het waterschap een aantal weken de hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater gemeten (n.a.v. afwijkingen in de meetweek van het bedrijf)

Afspraak: Vóór installatie van de pompput en debietmeting zal door het bedrijf afstemming gezocht worden met het waterschap (onder andere goedkeuring van de wijze van meten).

De plaatsing van de deelmeter voor tank 393 wordt per email gemeld aan de toezichthouders van de OMWB/waterschap.

De gemeten afvoerhoeveelheden in 2022 door het waterschap worden overlegd aan het bedrijf.

Afvoer afvalwater per as

Bevinding: In 2023 wordt geen afvalwater, met uitzondering van het proceswater (proces waarbij oliën en vetten door toevoegen van zwavelzuur worden gebroken in water en vet), meer per as afgevoerd. In 2022 is nog wel afvalwater per as afgevoerd, omdat toen de waarden (pH en onopgeloste bestanddelen) niet goed waren. In het LMA staan nog wel twee vrachten afvalwater die zijn afgevoerd in januari en februari 2023.

Afspraak: Vóór 1 november 2023 wordt een toelichting gegeven op de in de LMA afgevoerde afvalwaterstromen/hoeveelheden.

Breda, 28 september 2023