

Controleverslag

Zaaknummer: 2023-023252

Aanleiding en doelstelling

☒ Controle soort: *aspect water*

NAW:

Naam bedrijf:	Van der Kooy Pijnacker B.V.
t.a.v.:	J J
Adres:	Denariusstraat 17, 19 en 19A
Postcode en plaatsnaam:	4903 RC Oosterhout
Telefoon:	J
E-mail:	J J
Internetadres:	www.vdkooy.nl

Gegevens contactpersoon *(pas dit eventueel aan in Sq uit)*

J J
J
J
J

Wettelijk kader

Omgevingsvergunningen / meldingen			
Omgevingsvergunning of melding	Datum Besluit	Beschikkingnummer	Reden
Omgevingsvergunningsvergunning (revisie)	4 mei 2011	2722387	Uitbreiding en wijziging van bedrijfsactiviteiten op onderhavige locatie.
Omgevingsvergunning (milieuneutraal) op grond van de Wabo voor: bouwen, strijdig gebruik grond en milieu	21 maart 2013	ISC/V/20121625	Inrichten Oostelijk tankenpark en verplaatsen van gasflessenopslag en het accepteren van gewijzigde Euralcodes
Omgevingsvergunning (milieuneutraal)	3 juli 2014	n.b.	Acceptatie van producten die op basis van eerder verleende vergunning worden geaccepteerd, echter waarbij de Euralcodes zijn gewijzigd.
Omgevingsvergunning (verandering) en besluit intrekking voorschriften vergunning van 4 mei 2011**	6 mei 2015	114155.000.000 13121022	Uitbreiding perceel (Denariusstraat 17) en verplaatsing van

			activiteiten binnen de inrichting.
Omgevingsvergunning (verandering) op grond van de Wabo	6 juni 2019	n.b.	Vervanging van 8 opslagtanks door 13 nieuwe opslagtanks.
Maatwerkvoorschrift uitvoeren geuronderzoek	3 maart 2022	2021-050642	Maatwerkvoorschrift uitvoeren geuronderzoek
Omgevingsvergunning (verandering) op grond van de Wabo	10 maart 2022	D2022-01-026185 20090803	Toevoeging van acceptatie, op- en overslag en verwerking van afvalstoffen met nog niet vergunde Euralcodes.

Uitgevoerde (controle)activiteiten

Datum: 8 september 2023

Naam toezichthouder: J J J J J Waterschap Brabantse Delta

Bijzonderheden:

Denk aan wijziging bevoegd gezag, wijziging contactpersoon, houding/gedrag contactpersoon, etc.

Bevindingen water:

Het afvalwater dat via het vuilwaterriool wordt afgevoerd bestaat uit spuiwater, spuitwater en (verontreinigd) hemelwater.

Het spuiwater ontstaat bij het schoonmaken van de tanks, waarbij het water dat afkomstig is van de stoomketel in een aparte tank wordt opvangen.

Het spuitwater ontstaat bij het schoonspuiten van het terrein i.g.v. morsingen.

Het verontreinigd hemelwater betreft het hemelwater dat op het terrein valt en het hemelwater dat in de tankputten valt. Dit water wordt ook behandeld/gezuiverd.

Het afvalwater wordt door twee vetafscheiders geleid. Nadat het afvalwater de eerste vetafscheider gepasseerd is, wordt het opgeslagen in 'dedicated' tank '393'. Voordat het afvalwater definitief wordt afgevoerd naar de gemeentelijke riolering wordt het afvalwater door een tweede vetafscheider geleid. Het Total Suspended Solids (TSS) wordt twee keer gemeten; één keer voordat het afvalwater de tweede vetafscheider ingaat en één keer nadat het afvalwater de tweede vetafscheider verlaat. Van der Kooy is bezig een 'ijklijn' te maken waarbij de TSS-waarde omgezet wordt in een onopgeloste bestanddelen waarde. Hierop is de goede werking van de afscheider te controleren.

De pH waarde wordt niet met deze meters gemeten. Het vet uit de twee vetafscheiders wordt afgevoerd naar biovergisters. Het bedrijf is ervan op de hoogte dat niet altijd voldaan wordt aan de pH norm (waterschapscijfers en bedrijfscijfers). Het bedrijf heeft aandacht voor de pH norm. Afvalwater afkomstig van de spui van de stoomketel (hogere pH) wordt gedoseerd aan het overige afvalwater (lagere pH) toegevoegd middels een pomp. Optimalisatie moet nog plaatsvinden door onder andere het plaatsen van een kleinere pomp.



tank '393' (met ladder en rood blokje om de vulling te bewaken)



tanks waarin het spuiwater wordt opgeslagen

Verder wordt er hemelwater afgevoerd via vier kolken aan de westzijde van de inrichting. Van der Kooy is voornemens om dit deel van het terrein aan te sluiten op tank '393'. Hierdoor is in geval van een lekkage/spil geen kans op een onvoorziene lozing richting het vuilwaterriool. Ook wordt er waswater van de wasstraat apart afgevoerd op het vuilwaterriool.

Het debiet afvalwater, dat geloosd wordt in het vuilwaterriool, wordt ten behoeve van de heffing met een mobiele kast gemeten door Van der Kooy. Van der Kooy heeft in het kader van de heffing een meetbeschikking, waarin de verplichting staat om te meten, te bemonsteren en om te analyseren. Tevens staat de rapportageverplichting hierin. Het waterschap kan de afvoerhoeveelheden ook (steekproefsgewijs) controleren. De heffing die bij Van der Kooy in rekening wordt gebracht is inclusief het hemelwater dat via de vier kolken aan de westzijde van de inrichting wordt afgevoerd in het vuilwaterriool. Ook het hemelwater dat via de vier kolken wordt afgevoerd, wordt gemeten met de mobiele kast.



Meetpunt/meetkast debiet

Over twee weken ontvangt Van der Kooy een meter, waarmee de deelstroom richting tank '393' gemeten kan worden. Het plaatsen van de meter wordt gemeld bij de OMWB. De wasplaats beschikt over een separate meter. De metingen die maandelijks in 2022 en 2023 door het Waterschap verricht zijn, roepen vanwege de sterke schommelingen, vragen op. [REDACTED] is om een toelichting op de sterk schommelende cijfers gevraagd.

Het bedrijf gaat voor 31-12-2023 een algehele revisievergunning aanvragen. De lozingssituatie zal ook veranderen (al het bedrijfsafvalwater van de locaties 17, 19 en 19A worden op 1 lozingspunt geloosd op het (nieuw aan te leggen) vuilwaterriool. Deze totale lozing zal ook worden gemeten middels een debietmeter.

In 2023 wordt geen afvalwater, met uitzondering van het proceswater (proces waarbij oliën en vetten door toevoegen van zwavelzuur worden gebroken in water en vet), meer per as afgevoerd. In 2022 is nog wel afvalwater per as afgevoerd, omdat toen de waardes (pH en onopgeloste bestanddelen) niet goed waren. In het LMA staan nog wel twee vrachten afvalwater die zijn afgevoerd in januari en februari 2023. [REDACTED] gaat hierop nog een toelichting op geven. Proceswater wordt tezamen met vetresidu onder Euralcode 02.03.99 afgevoerd naar een biovergister. Volgens [REDACTED] wordt alleen dit water, dat ongeveer uit 65% water en uit ongeveer 35% vet bestaat, per as afgevoerd.