

Beste [REDACTED]

afgelopen dinsdag in het kernteam bespraken we de inzet van het consortium voor de komende tijd. Ik stel voor dat we afspraken maken tot de besluitvorming in het BOL, plus wat uitloop om de resultaten daarvan te verwerken in definitieve PvA voor fase 3 en nabranders op te pakken. Concreet betekent dat dat we een inschatting maken tot aan de zomervakantie 2025 (mid juli).

De afspraak met [REDACTED] is om de huidige informatie (gebundeld in de vier rapporten en oplegger) als uitgangspunt te hanteren voor het proces in fase 2c waarin we tot een scopebesluit komen. De hieronder genoemde acties dienen dat proces, zijn openstaande punten waarop nog een acties liep of vragen om verdieping naar aanleiding van vragen uit de stuurgroep. De opsomming lijken op zichzelfstaande acties maar vragen natuurlijk integratie in de producten die er al liggen. Uiteraard kunnen er de komende maanden nieuwe vragen opkomen die we t.z.t. beschouwen en bepalen hoe en wanneer die vragen actie van het consortium vragen. Daarin blijven wij ons flexibel opstellen.

In het kernteam (11/3) bespraken we heel beknopt de hieronder genoemde openstaande acties en aanvullende vragen. Ik zou graag op deze activiteiten akkoord ontvangen van het kernteam zodat we de uren kunnen begroten en een overeenkomst kunnen maken op basis van het lopende raamcontract. We maken daarbij onderscheid tussen:

- A. inhoudelijke verdieping en uitwerking
- B. Procesafspraken
- C. Afronding beslisinformatie en voorbereiding fase 3
- D. Regie

A. Inhoudelijke verdieping en uitwerking

- **A1. Uitwerken van de strategie Haven Moerdijk**

Naar aanleiding van verdiepende strategische sessies (2) met het Havenbedrijf worden beeldverslagen opgesteld. Resultaten worden voorgelegd aan de deelnemers van de sessie en het kernteam. We trekken lessen uit deze bijeenkomsten en bepalen uitgangspunten voor fase 3. Lessen gaan zowel over de programmatische onderbouwing en ruimtelijke logica van het huidige en mogelijk toekomstige havengebied als ook over inzicht t.b.v. de scopebepaling en participatie voor fase 3. Het biedt handvatten voor de Havenstrategie en *corporate strategy* van het Havenbedrijf.

- periode: maart - april (lopende actie)

- **A2. Verdieping Amergebied**

De toekomst van het Amergebied wordt nader onderzocht, met focus op de energietransitie, herstructureringsmogelijkheden en de betekenis van de plek voor bewoners van Geertruidenberg en Drimmelen. De inzichten moeten bijdragen het besluitvormingsproces van Tennet (Converter etc) en standpuntbepaling ten aanzien van ontwikkelingen in het Amergebied. Trekker is [REDACTED], samenwerking met Tennet, RWE en gemeente Geertruidenberg. [REDACTED] en [REDACTED] werken de visie mede uit. [REDACTED] (gem. Geertruidenberg) en [REDACTED] (min. KGG) zijn vanuit de ontwerptafel betrokken bij het traject. Eerste twee bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.

- Lopende actie, tot aan zomer

- **A3. Goederenvervoer**

Verkenning en concretisering van multimodale oplossingen voor goederenvervoer in de regio, met aandacht voor duurzame modaliteiten en de aansluiting op nationale en internationale logistieke netwerken. Eerste verkennend gesprek heeft op 14/3 plaatsgevonden. [REDACTED] / [REDACTED] werken verder uit en voegen info toe aan rapportages. Met kernteam leden op basis van resultaat bepalen hoe verder te verdiepen in fase 2c.

- Sessie heeft reeds plaatsgevonden. Kernteam 25/3 agenderen en vervolgacties bepalen.

- **A4. Brede welvaart**

Toetsing van de economische strategieën aan de principes van brede welvaart, waarbij naast

economische groei ook de impact op leefbaarheid, milieu en sociale cohesie wordt meegenomen. [J] en [J] hebben notitie opgesteld over acties in fase 2c.

- Notitie is gereed, agenderen in kernteam, daarna acties oppakken.
- **A5. Financieringsstrategie**
Uitwerken van een opzet voor een financieringsstrategie die gebruik kan worden bij de verdere ontwikkeling van Powerport regio Moerdijk, waarbij gebiedsinvesteringen worden gekoppeld aan de langetermijnvisie van de regio en de specifieke uitdagingen van Powerport regio Moerdijk.
 - Actieplan opstellen, afstemmen met juridica en agenderen in kernteam. Acties lopen door tot zomer.
- **A6. Afstemming Circulaire economie**
Verdiepingsslag op kwantitatieve en kwalitatieve duiding van circulaire economie. Voorstel is om op korte termijn een expertsessie te organiseren om te reflecteren op onze resultaten. Afstemming in werksessie met [J] over alternatieve locaties.
 - Spoed! Eind maart organiseren.
- **A7. Luchtkwaliteit**
Verdiepingsslag regels met betrekking tot Luchtkwaliteit en de consequenties daarvan op het scopebesluit. Aangegeven door [J] I&W.
 - Afstemmen met [J] hoe dit op te pakken in organisatie en tijd
- **A8. Quick Scan Stikstof**
Er loopt een quickscan naar impact van Stikstof. [J] en [J] begeleiden het onderzoek dat i.o.v. provincie nu wordt uitgevoerd.
 - Lopende actie, onderzoek is in uitvoering. Resultaten in april inbrengen in kernteam.

B. Procesafspraken

- **B1. Deelname Kernteams**
Consortium neemt deel aan kernteams. We wegen obv agenda af wie wordt afgevaardigd naast [J]
- **B2. Afstemming met bestuurlijk proces** [J]
Zorgdragen voor een consistente verbinding met het bestuurlijke proces dat door [J] wordt gecoördineerd, waarbij relevante ontwikkelingen tijdig worden teruggekoppeld. Waar relevant en in overleg trekken we samen op en ondersteunen we het proces van [J] met materiaal (verbeelding, maquette, presentaties etc)
- **B3. Ondersteuning aan werkgroepen zoals communicatie en werkspoor juridica.**
We leveren aan hen relevante informatie en toelichting. Denken waar nodig mee in overleggen over vraagstelling en integratie van de uitkomsten in inhoudelijke rapportage en proces.

C. Afronding en oplevering van beslisinformatie & voorbereiding fase 3

- **C1. Afronding en oplevering beslisinformatie fase 2c**
Zorgdragen voor een goed onderbouwde set beslisinformatie als resultaat van fase 2a, b en c, die richtinggevend is voor de volgende stap in de besluitvorming. In de basis liggen alle inhoudelijke rapporten + oplegnotitie klaar. Naar aanleiding van het proces fase 2c leidt dat mogelijk tot aanscherping.
- **C2. Opstellen plan van aanpak fase 3 Ontwikkelperspectief incl. participatie**
Opstellen van een plan van aanpak voor fase 3, waarin de verdere ontwikkeling van het Ontwikkelperspectief wordt uitgewerkt. Hierin wordt ook de aanpak voor participatie van stakeholders meegenomen, om te zorgen voor een breed gedragen toekomstvisie. Voorstel: hier een compacte werkgroep voor samenstellen vanuit het kernteam zodat we dat in samenwerking kunnen uitwerken. (hier gaan we ook KAW bij betrekken vanuit expertise participatie)

D1. Procesregie [J]

Verantwoordelijkheid en coördinatie van de procesregie beleggen bij [J], inclusief de borging van de integraliteit tussen de verschillende werkstromen.

initierend